

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ №UA-PS-2020-06-14-000004-2

Найменування оператора електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот: ТОВ "Ю.БІЗ"

Номер лоту: 42-4

Організатор аукціону: Арбітражний керуючий Ковальський Ігор Ігорович

Статус електронного аукціону: аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б інв.№68618 — лінійна інженерна споруда: кабель ААБ-6-3/70 прокладений під землею з виходом на опору №1 надземної лінії електропередач, довжина підземної інженерної споруди 120 м., фізичний знос 30%; трипровідна повітряна лінія з проводу АС 70 мм², довжиною 450 м, дерев'яні опори з залізобетонними вставками по трасі довжиною 450 м, фізичний знос 48%; трипровідна повітряна лінія з проводу АС 70 мм², довжиною 2850 м, залізобетонні опори по трасі довжиною 2900 м; загальна довжина лінійної споруди 3020 м; фізичний знос 44%, загальна довжина лінійної споруди 3470 м; категорія технічного стану "3" - непридатний для нормальної експлуатації. Лінія споруджена для електропостачання корпусів 705, 705А,Б , і складається з кабеля прокладеного під землею та надземної ЛЕП. Загальна довжина лінійної споруди 3470 м Кабель ААБ-6-3-/70 прокладено під землею від ПГВ 11 до №1 анкерної опори. Довжина прокладеного кабелю 120 м. Кабель під напругою, придатний до експлуатації, в задовільному технічному стані. Дерев'яні опори з залізобетонними вставками з дерев'яними траверсами фарфоровими та скляними ізоляторами довжина ланки 450 м. Виявлено такі ознаки фізичного зносу дерев'яних опор: Відхилення опор від вертикалі, місцями ураження деревини гниллю, на фрагментах відсутність траверс (ізолятори на металевих гаках) Волосяні тріщини уздовж арматури, сліди іржі на поверхні, відхилення від вертикалі, на фрагмента опори мають значні пошкодження, кут відхилення від вертикалі окремих опор більш ніж 5 градусів, пошкодження захисного фарбування металевих поверхонь, корозія скруток Залізобетонні опори з сталевими траверсами та керамічними чи скляними ізоляторами по трасі довжиною 2900 км. Виявлено такі ознаки фізичного зносу залізобетонних опор: Волосяні тріщини уздовж арматури, сліди іржі на поверхні, на фрагмента опори мають значні пошкодження оголення та корозія арматури, кут відхилення від вертикалі окремих опор більш ніж 5 градусів, пошкодження захисного фарбування траверс, місцями пошкодження та відсутність ізоляторів По залізобетонним стовпам прокладено трипровідну лінію з проводів АС 70 мм² довжиною 2850 м на ділянці траси довжиною 50 м проводи відсутні. Наявні проводи в задовільному стані. Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) розташована в промзоні м.Калуш Івано-Франківської області. Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) діюча, під напругою. Заживлена на ПГВ 11 (ТОВ "Калійно-магнієвий комбінат"). Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618), єдина яка на даний час забезпечує електропостачання на об'єкти нерухомого майна виробничі корпусу 705, 705А,Б, які належать АТ "Оріана", та

розташовані біля ж.д. станції "Кропивник" (митний пост). Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) може бути особливо ефективно використана покупцями або орендарями виробничих корпусів 705, 705 А,Б (площа будівель орієнтовно - 20 000 м.кв.), які належать АТ "Оріана". Раніше призначений аукціон <https://prozorro.sale/auction/UA-PS> не відбувся.

Стартова ціна реалізації/Стартовий розмір орендної плати: 37 781.60 ГРН без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 3 778.16 ГРН

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні

Протокол електронного аукціону сформовано: 02.07.2020 20:01:28

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот: ТОВ "Ю.БІЗ"

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування організатора: Арбітражний керуючий Ковальський Ігор Ігорович

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)